



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA."

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA."	CONTRATISTA	DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	
	NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	R.F.C. :	DDD0905212P5
			CONTRATO NUM:	UTM-EO-920005999-E2-2025
			FECHA DE CONTRATO	05 DE NOVIEMBRE 2025
			CONVENIO MODIFICATORIO 1 EN MONTO	NO. UTM-CM-E2-2025-01 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025
			CONVENIO MODIFICATORIO 2 EN PLAZO	NO. UTM-CM-E2-2025-02 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2026
			FONDO	FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
			No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/1150/2025
			NUM. DE OBRA	FAM-IES/1150/252119/2025
			PROGRAMA	138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FECHA DE TÉRMINO REAL			30 DE MARZO DE 2026	SUBPROGRAMA

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 12 :00 HRS. DEL **30 DE MARZO DE 2026** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, **CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA** MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO "FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2025." DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/1150/2025 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ GONZÁLEZ LUIS, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECÍFICAMENTE PARA LA INVERSIÓN QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
	OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN: "LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS), PRIMERA ETAPA, SE CONSTRUIRÁ EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, EN ESTA PRIMERA ETAPA, LA CUAL A SU TÉRMINO SERÁ UN BIEN FUNCIONAL, SE CONSTRUIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 591.04 M2 EN PLANTA BAJA, DONDE SE ENCONTRARÁN LOS LABORATORIOS DE: 1.- SEMICONDUCTORES Y DIELECTRICOS, 2.- NANOTECNOLOGÍA Y 3.- INGENIERÍA ÓPTICA, REALIZANDO 1147.44 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA , TRAZO, CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO); 591.04 M2 DE SUPERFICIE EN CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ZAPATAS AISLADAS Y CONTRATRES DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO); UNA OFICINA DE 10.62 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UNA SALA DE CAFÉ DE 10.39 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UNA BODEGA DE 2.72 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); DOS MÓDULOS SANITARIOS CON UN ÁREA TOTAL DE 50.39 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UN ÁREA DE LABORATORIOS DE 407.16 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); CIRCULACIÓN Y ESCALERAS CON UN ÁREA TOTAL DE 109.76 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); COMPLEMENTANDO CON TRABAJOS DE: 43 PIEZAS DE CANCELERÍA (13 VENTANAS Y 30 PUERTAS); 26 ML DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2"); 106 ML DE INSTALACIÓN SANITARIA (TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4"); 333 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (213 CONTACTOS, 23 APAGADORES, 90 LUMINARIAS LED Y 7 CENTROS DE CARGA); INSTALACIÓN DE 12 AIRES ACONDICIONADOS Y 7 EXTRACTORES DE AIRE; INSTALACIÓN DE 15 PIEZAS DE SALIDAS ESPECIALES (10 SALIDAS DE AIRE COMPRIMIDO Y 5 SALIDAS DE VACÍO). BENEFICIANDO A 711 ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS Y POSGRADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN ÁREAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA."

AREA:		INVERSIÓN EJERCIDA	
EDIFICIOS	591.04 M2	EDIFICIOS	\$7,433,611.73
AMPLIACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	0.00 M2	AMPLIACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	\$0.00
MANTENIMIENTO	0.00 M2	MANTENIMIENTO	\$0.00
TOTAL	591.04 M2	TOTAL	\$7,433,611.73

SERVICIOS
EL PROYECTO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:
 AGUA DRENAJE ANDADORES
 NOTA: EL EDIFICIO NO CUENTA CON SERVICIOS AÚN, YA QUE ES LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA."

CONTRATISTA	DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
R.F.C.	DDD0905212P5
CONTRATO No.	UTM-EO-920005999-E2-2025
FECHA CONTRATO	05 DE NOVIEMBRE 2025
CONVENIO 1	NO. UTM-CM-E2-2025-01 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025
CONVENIO 2	NO. UTM-CM-E2-2025-02 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2026
UBICACIÓN	AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004

No. OF DE AUT.	SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/1150/2025
NUM. DE OBRA	FAM-IES/1150/252119/2025
PROGRAMA	138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
SUBPROGRAMA	03 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR.
CLAVE DE FINANCIAMIENTO	BEAHA0225

FECHA DE INICIO PROGRAMADA	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINO REAL	30 DE MARZO DE 2026

PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO 1	DEL 02/DIC DE 2025 AL 20/MAR DE 2026
PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO 2	DEL 21/MAR AL 30/MAR DE 2026
TOTAL DE DÍAS DE AMPLIACIÓN	10 DÍAS
TOTAL DE DÍAS DE EJECUCIÓN	145 DÍAS NATURALES

COMPAÑÍA AFIANZADORA:		DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.				
FIANZA DE ANTICIPO	No.	25A52501	%	30	IMPORTE	\$2,152,511.73
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No.	25A52514	%	10	IMPORTE	\$717,503.91
FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO	No.	25A52514	%	10	IMPORTE	\$25,857.26
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No.	26A13094	%	10	IMPORTE	\$743,361.17
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	N/A	IMPORTE DE LA SANCIÓN				-

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DE LA REGIÓN MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 30 DE MARZO DE 2026 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA ENTREGAR Y RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: "LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS), PRIMERA ETAPA, SE CONSTRUIRÁ EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, EN ESTA PRIMERA ETAPA, LA CUAL A SU TÉRMINO SERÁ UN BIEN FUNCIONAL, SE CONSTRUIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 591.04 M2 EN PLANTA BAJA, DONDE SE ENCONTRARÁN LOS LABORATORIOS DE: 1.- SEMICONDUCTORES Y DIELECTRICOS, 2.- NANOTECNOLOGÍA Y 3.- INGENIERÍA ÓPTICA, REALIZANDO 1147.44 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA , TRAZO, CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO); 591.04 M2 DE SUPERFICIE EN CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ZAPATAS AISLADAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO F'c= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO); UNA OFICINA DE 10.62 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UNA SALA DE CAFÉ DE 10.39 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UNA BODEGA DE 2.72 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); DOS MÓDULOS SANITARIOS CON UN ÁREA TOTAL DE 50.39 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UN ÁREA DE LABORATORIOS DE 407.16 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); CIRCULACIÓN Y ESCALERAS CON UN ÁREA TOTAL DE 109.76 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); COMPLEMENTANDO CON TRABAJOS DE: 43 PIEZAS DE CANCELERÍA (13 VENTANAS Y 30 PUERTAS); 26 ML DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2"); 106 ML DE INSTALACIÓN SANITARIA (TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4"); 333 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (213 CONTACTOS, 23 APAGADORES, 90 LUMINARIAS LED Y 7 CENTROS DE CARGA); INSTALACIÓN DE 12 AIRES ACONDICIONADOS Y 7 EXTRACTORES DE AIRE; INSTALACIÓN DE 15 PIEZAS DE SALIDAS ESPECIALES (10 SALIDAS DE AIRE COMPRIMIDO Y 5 SALIDAS DE VACÍO). BENEFICIANDO A 711 ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS Y POSGRADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN ÁREAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA."

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS					
MONTO CONTRATADO	\$7,175,039.09	CONVENIO MODIFICATORIO 1	\$ 258,572.64	TOTAL CONTRATADO	\$7,433,611.73
		CONVENIO MODIFICATORIO 2	\$ -		
ESTIMACIONES		IMPORTE S/IVA		MONTO C/IVA	
PRIMERA			\$451,411.05		\$523,636.82
SEGUNDA			\$675,438.80		\$783,509.01
TERCERA			\$566,689.66		\$657,360.01
CUARTA			\$1,489,057.62		\$1,727,306.84
QUINTA			\$522,661.46		\$606,287.29
SEXTA			\$595,576.27		\$690,868.47
SÉPTIMA			\$1,884,543.66		\$2,186,070.65
OCTAVA Y FINIQUITO			\$222,907.45		\$258,572.64
A) TOTAL EJERCIDO			\$6,408,285.97		\$7,433,611.73
B) SALDO NO EJERCIDO			\$0.00		\$0.00
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B)			\$6,408,285.97		\$7,433,611.73
INVERSIÓN TOTAL RAMO 33				\$7,433,611.73	

Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA."

NUM. DE CONTRATO	UTM-EO-920005999-E2-2025	CONVENIO MODIFICATORIO 1	No. UTM-CM-E2-2025-01
FECHA DE CONTRATO	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONVENIO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
NUM. DE OBRA	FAM-IES/1150/252119/2025	CONVENIO MODIFICATORIO 2	No. UTM-CM-E2-2025-02
		FECHA DE CONVENIO	19 DE MARZO DE 2026

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA", Y ACTO SEGUIDO EL ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL DR. RAÚL SALAS CORONADO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA Y AL L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA , QUIENES RECIBEN A NOMBRE DE ESTA.

1.- EDIFICIO	1.1 CONSTRUCCIÓN	100%
2. MOBILIARIO	1.2 MANTENIMIENTO	-
3.-EQUIPO	1.3 INSTALACIONES	100%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

FIRMA: 
NOMBRE: ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNÁNDEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.



RECIBEN POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

FIRMA:  **FIRMA:** 
NOMBRE: DR. RAÚL SALAS CORONADO **NOMBRE:** L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
CARGO: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA **CARGO:** VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA



TESTIGOS

FIRMA:  **FIRMA:** 
NOMBRE: ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO **NOMBRE:** ING. HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM **CARGO:** SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES
ANEXOS: -