



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO"

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO"	CONTRATISTA	CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
		R.F.C. :	CLC 1010063K2
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0577/221743/2022	CONTRATO NUM:	No. UTM-EO-920005999-E1-2022
		FECHA DE CONTRATO	08 DE AGOSTO DE 2022
ESTADO	020 OAXACA	ADENDUM ÚNICO	No.UTM-EO-920005999-E1-2022 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	FONDO	FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
LOCALIDAD	ACATLIMA	MODALIDAD	CONTRATO
MUNICIPIO	HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.	PROGRAMA	127- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
REGION	MIXTECA	SUBPROGRAMA	01 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2022	FECHA DE TÉRMINO	16 DE FEBRERO DE 2023

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 17 :00 HRS. DEL 01 DE MARZO DE 2023 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO "FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2022." DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0577/2022 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL LIC. RUBÉN ADRIÁN NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	O OTROS
OBRA NUEVA	X				
AMPLIACIÓN					
MANTENIMIENTO					
TERMINACIÓN					X
EQUIPO Y MOBILIARIO					

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO EN 3 NIVELES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 799.90 M2, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS CONTRATRABES Y TRABES DE LIGA DE CONCRETO ARMADO; MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE ESPESOR REFORZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE; ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO, CUBIERTA FINAL CON LÁMINA MULTYTECHO DE 2" SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, VENTANAS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NEGRO DE 2" Y 3", PUERTAS DE ALUMINIO Y CON TABLERO MULTYPANEL, ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y ALARMAS, TERMINANDO CON TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. BENEFICIANDO A ALUMNOS Y PROFESORES-INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSIÓN EJERCIDA	\$	<u>7,241,379.00</u>
EDIFICIOS:	<u>799.9</u> <u>M2</u>		
MANTENIMIENTO		\$	<u>7,241,379.00</u>
LÍNEA HIDRÁULICA:		\$	
LÍNEA SANITARIA:		\$	<u>0.00</u>

SERVICIOS MUNICIPALES

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input type="checkbox"/>	DRENAJE	<input type="checkbox"/>	PAVIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------	---------------	--------------------------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO"

CONTRATISTA	<u>CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V</u>	R.F.C.	<u>CLC 1010063K2</u>
OBRA	<u>"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO"</u>	CONTRATO No.	<u>No. UTM-EO-920005999-E1-2022</u>
		FECHA CONTRATO	<u>08 DE AGOSTO DE 2022</u>
		ADENDÚM ÚNICO	<u>No.UTM-EO-920005999-E1-2022 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022</u>
NUM. DE OBRA	<u>FAM-IES/0577/221743/2022</u>	PROGRAMA	<u>127- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR</u>
UBICACIÓN	<u>K.M. 2.5 CARRETERA A ACATLIMA HUAJUAPAN, OAXACA</u>	RAMO	<u>33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES</u>
FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA	<u>09 DE AGOSTO DE 2022</u>		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	<u>31 DE NOVIEMBRE DE 2022</u>		
AUTORIZACIÓN DE PRORROGA	<u>AUTORIZACIÓN MEDIANTE OFICIO No. 720/VA/UTM/2022 DE FECHA 28-NOV-2022</u>	DÍAS DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO	<u>50</u>
FECHAS DE CONVENIOS AMPLIATORIOS DE TIEMPO	<u>CONVENIO No. UTM-CM-01-E1-2022 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023</u>	DÍAS DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO	<u>28</u>
		TOTAL DE DÍAS DE AMPLIACIÓN	<u>78</u>

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA	<u>22A34327</u>	%	<u>30</u>	\$	<u>2,080,585.69</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE ANTICIPO:	<u>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.</u>					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	<u>22A34333</u>	%	<u>10</u>	\$	<u>693,528.56</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	<u>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.</u>					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	<u>22A34333</u>	%	<u>10</u>	\$	<u>30,609.34</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	<u>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.</u>					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA	<u>23A11242</u>	%	<u>10</u>	\$	<u>724,137.90</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA LA FIANZA VICIOS OCULTOS:	<u>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.</u>					
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	<u>N/A</u>	IMPORTE DE LA SANCIÓN			\$	<u>-</u>

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DE LA REGIÓN MIXTECA, DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 01 DE MARZO DE 2023 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO EN 3 NIVELES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 799.90 M2, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS CONTRATABES Y TRABES DE LIGA DE CONCRETO ARMADO; MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CMS. DE ESPESOR REFORZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE; ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO, CUBIERTA FINAL CON LÁMINA MULTYTECHO DE 2" SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, VENTANAS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NEGRO DE 2" Y 3", PUERTAS DE ALUMINIO Y CON TABLERO MULTYPANEL, ILUMINACIÓN LED, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y ALARMAS, TERMINANDO CON TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. BENEFICIANDO A ALUMNOS Y PROFESORES-INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS			
MONTO CONTRATADO	<u>\$6,935,285.64</u>	MONTO DEL ADENDUM	<u>\$306,093.36</u>
TOTAL CONTRATADO			<u>\$7,241,379.00</u>
ESTIMACIONES	IMPORTE S/IVA	MONTO C/IVA	
PRIMERA	\$ 395,267.71	\$ 458,510.54	
SEGUNDA	\$ 989,462.90	\$ 1,147,776.96	
TERCERA	\$ 263,873.59	\$ 306,093.36	
CUARTA	\$ 1,059,179.49	\$ 1,228,648.21	
QUINTA	\$ 493,332.09	\$ 572,265.22	
SEXTA	\$ 922,138.87	\$ 1,069,681.09	
SÉPTIMA	\$ 214,522.63	\$ 248,846.25	
OCTAVA	\$ 631,387.35	\$ 732,409.33	
NOVENA	\$ 509,463.68	\$ 590,977.87	
DECIMA	\$ 312,467.63	\$ 362,462.45	
ONCEAVA Y FINIQUITO	\$ 451,472.17	\$ 523,707.72	
A) TOTAL EJERCIDO	\$ 6,242,568.11	\$ 7,241,379.00	
B) SALDO NO EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B)	\$ 6,242,568.11	\$ 7,241,379.00	

INVERSIÓN TOTAL RAMO 33

\$7,241,379.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO"

NUM. DE CONTRATO	No. UTM-EO-920005999-E1-2022	ADENDUM ÚNICO	No. UTM-EO-929995999-E1-2022
FECHA DE CONTRATO	08 DE AGOSTO DE 2022	FECHA DE ADENDUM U.	03 DE OCTUBRE DE 2022
		NUM. DE OBRA	FAM-IES/0577/221743/2022

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO", Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA ING. CELSO CASTELLANOS LEÓN EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V , HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACIÓN	<u>100%</u>
2. MOBILIARIO	1.2 MANTENIMIENTO	<u> </u>
3.-EQUIPO	1.3 INSTALACIONES	<u>100%</u>

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA
CONSTRUCCIONES
 CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CALZADA LUIS ECHEVERRÍA No. 39 - OXOLCIMA
 LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA OJA, OAXACA
 C.P. 71325
 E-mail: calconstruccion@gmail.com
 TEL: 964-949-1000 / 964-949-1001
 R.F.C. CLC101005999
 IMSS 14110914102

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: ING. CELSO CASTELLANOS LEÓN
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S. A.
DE C. V.

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO
 CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

TESTIGOS
 POR LA U.T.M.

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: ING. ÁNGEL ORTEGA LÓPEZ
 CARGO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

OBSERVACIONES: