



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

**"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA"**

|                              |  |                                   |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>OBRA</b>                  | "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA" | <b>CONTRATISTA</b>                | GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.  |
| <b>NOMBRE DE ESCUELA</b>     | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA  | <b>R.F.C. :</b>                   | GPR020409SS3   |
| <b>LOCALIDAD</b>             | 002 - ACATLIMA   | <b>CONTRATO NUM:</b>              | UTM-EO-920005999-E2-2024   |
| <b>MUNICIPIO</b>             | 039 - HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN   | <b>FECHA DE CONTRATO</b>          | 10 DE JULIO 2024   |
| <b>REGION</b>                | 04 - MIXTECA   | <b>CONVENIO MODIFICATORIO 1</b>   | NO. UTM-CM-E2-2024-01 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024  |
| <b>ESTADO</b>                | 020 - OAXACA   | <b>CONVENIO MODIFICATORIO 2</b>   | NO. UTM-CM-E2-2024-02 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024   |
| <b>FECHA DE INICIO REAL</b>  | 12 DE JULIO DE 2024  | <b>FONDO</b>                      | FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES  |
| <b>FECHA DE TÉRMINO REAL</b> | 04 DE ENERO 2025   | <b>No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b> | SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0432/2024   |
|                              |  | <b>NUM. DE OBRA</b>               | FAM-IES/0432/240671/2024   |
|                              |  | <b>PROGRAMA</b>                   | 138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |
|                              |  | <b>SUBPROGRAMA</b>                | 03 - HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR  |

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 11 :00 HRS. DEL **27 DE ENERO DE 2025** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, **CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA** MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO "FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2024." DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0432/2024 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ GONZÁLEZ LUIS, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LA INVERSIÓN QUE AMPARA ESTA ACTA.

|                          |                     |   |   |             |        |        |       |
|--------------------------|---------------------|---|---|-------------|--------|--------|-------|
| <b>TRABAJO EJECUTADO</b> | OBRA NUEVA          |   | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA</b> |             |        |        |       |
|                          | AMPLIACIÓN          |   | A                                       | L           | T      | A      | O     |
|                          | MANTENIMIENTO       |   | AULAS                                   | LABORATORIO | TALLER | ANEXOS | OTROS |
|                          | TECHUMBRE           | X |   |             |        |        | X     |
|                          | EQUIPO Y MOBILIARIO |   |   |             |        |        |       |


DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA TECHUMBRE DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, LA CUAL ABARCA EL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CUBIERTA DE 1661.52 M2, REALIZANDO; 106.75 M2 CIMENTACIÓN CON ZAPATAS AISLADAS DE SECCIÓN 2.00X2.00 MT Y DE 2.5X2.5MT Y TRABES DE LIGA DE SECCIÓN 25X50CM, COLADAS CON CONCRETO ARMADO F'c= 250KG/CM2); 16.00 COLUMNAS TIPO ARMADURA, HABILITADAS CON PERFILES PTR DE 3" Y 2" CALIBRE 11, ACABADAS CON 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE; 4.00 TRABES LONGITUDINALES TIPO ARMADURA HABILITADAS CON PERFILES PTR DE 3" Y 2" CALIBRE 11, ACABADAS CON 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE; 8.00 TRABES TRANSVERSALES TIPO ARMADURA HABILITADAS CON PERFILES PTR DE 3" Y 2" CALIBRE 11, ACABADAS CON 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE; 1661.52 M2 DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 R-101; 1157.50 M2 DE INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE 42MM-850GRS COLOR VERDE, TERMINADO CON RIEGO DE ARENA SILICA ESPECIAL Y CAUCHO SBR DE 1RA LÍNEA Y 12.00 REFLECTORES LED PARA EXTERIORES DE 200W, LUZ LED DE GRAN ALTURA., BENEFICIANDO A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CONTANDO CON ESPACIOS DEPORTIVOS CON AMPLIA COBERTURA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN: AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004

|  |                    |                  |                        |
|--|--------------------|------------------|------------------------|
| AREA:  | INVERSIÓN EJERCIDA | \$               | <b>7,402,006.00</b>    |
| EDIFICIOS:   |                    |                  |                        |
| TECHUMBRE  | <b>1661.52 M2</b>  | TECHUMBRE Y OBRA |                        |
| MURO DE CONTENCIÓN                                 | <b>41.22 ML</b>    | COMPLEMENTARIA   | \$ <b>7,402,006.00</b> |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE 125 M3 | <b>1.00 TANQUE</b> | MANTENIMIENTO    | \$                     |
|  |                    | MOB. Y EQUIPO:   | \$                     |

SERVICIOS  
EL PROYECTO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:  
AGUA  DRENAJE  ANADIDORES  **Grupo Prourbac S.A. de C.V.**



VICERECTORIA ADMINISTRATIVA



R. F. C. GPR-020409-SS3  
Ira. Cerrada de Ira. de Mayo No. 106, Col. Centro, Santa Lucía del Camino, Oax.  
Tel. y Fax: 01 (951) 132 7692



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD

|                |   |
|----------------|---|
| CONTRATISTA    | GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.   |
| R.F.C.         | GPRO20409553  |
| CONTRATO No.   | UTM-EO-920005999-E2-2024  |
| FECHA CONTRATO | 10 DE JULIO 2024  |
| CONVENIO 1     | NO. UTM-CM-E2-2024-01 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024   |
| CONVENIO 2     | NO. UTM-CM-E2-2024-02 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024  |
| UBICACIÓN      | AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| No. OF DE AUT.          | SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0432/2024   |
| NUM. DE OBRA            | FAM-IES/0432/240671/2024   |
| PROGRAMA                | 138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |
| SUBPROGRAMA             | 03 - HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR  |
| CLAVE DE FINANCIAMIENTO | BEAHA0224  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA  | 12 DE JULIO DE 2024     |
| FECHA DE INICIO REAL        | 12 DE JULIO DE 2024     |
| FECHA DE TERMINO PROGRAMADA | 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINO REAL       | 04 DE ENERO DE 2025     |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO 1 | DEL 09/NOV AL 08/DIC DE 2024         |
| PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO 2 | DEL 09/DIC DE 2024 AL 04/ENE DE 2025 |
| TOTAL DE DÍAS DE AMPLIACIÓN    | 57 DÍAS NATURALES                    |
| TOTAL DE DÍAS DE EJECUCIÓN     | 177 DÍAS NATURALES                   |

| COMPAÑÍA AFIANZADORA:             |     | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A |   |    |                       |                |
|-----------------------------------|-----|--|---|----|-----------------------|----------------|
| FIANZA DE ANTICIPO                | No. | 2288134  | % | 30 | IMPORTE               | \$2,173,991.60 |
| FIANZA DE CUMPLIMIENTO            | No. | 2288132  | % | 10 | IMPORTE               | \$724,663.87   |
| FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO | No. | 2288132  | % | 10 | IMPORTE               | \$15,536.73    |
| FIANZA DE VICIOS OCULTOS          | No. | 2321062  | % | 10 | IMPORTE               | \$740,200.60   |
| No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN         | N/A |  |   |    | IMPORTE DE LA SANCIÓN | -              |

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DE LA REGIÓN MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 27 DE ENERO DE 2025 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA ENTREGAR Y RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA TECHUMBRE DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, LA CUAL ABARCA EL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CUBIERTA DE 1661.52 M2, REALIZANDO; 106.75 M2 CIMENTACIÓN CON ZAPATAS AISLADAS DE SECCIÓN 2.00X2.00 MT Y DE 2.5X2.5MT Y TRABES DE LIGA DE SECCIÓN 25X50CM, COLADAS CON CONCRETO ARMADO F'C= 250KG/CM2); 16.00 COLUMNAS TIPO ARMADURA, HABILITADAS CON PERFILES PTR DE 3" Y 2" CALIBRE 11, ACABADAS CON 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE; 4.00 TRABES LONGITUDINALES TIPO ARMADURA HABILITADAS CON PERFILES PTR DE 3" Y 2" CALIBRE 11, ACABADAS CON 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE; 8.00 TRABES TRANSVERSALES TIPO ARMADURA HABILITADAS CON PERFILES PTR DE 3" Y 2" CALIBRE 11, ACABADAS CON 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE; 1661.52 M2 DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 R-101; 1157.50 M2 DE INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE 42MM-850GRS COLOR VERDE, TERMINADO CON RIEGO DE ARENA SILICA ESPECIAL Y CAUCHO SBR DE 1RA LÍNEA Y 12.00 REFLECTORES LED PARA EXTERIORES DE 200W, LUZ LED DE GRAN ALTURA, BENEFICIANDO A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CONTANDO CON ESPACIOS DEPORTIVOS CON AMPLIA COBERTURA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN: AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

| DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS    |                |                        |              |                  |                |
|--|----------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|
| MONTO CONTRATADO                           | \$7,246,638.66 | CONVENIO MODIFICATORIO | \$155,367.34 | TOTAL CONTRATADO | \$7,402,006.00 |
| ESTIMACIONES                               |                | IMPORTE S/IVA          |              | MONTO C/IVA      |                |
| PRIMERA                                    |                | \$402,022.55           |              | \$466,346.16     |                |
| SEGUNDA                                    |                | \$524,639.18           |              | \$608,581.45     |                |
| TERCERA                                    |                | \$522,869.33           |              | \$606,528.42     |                |
| CUARTA                                     |                | \$265,829.81           |              | \$308,362.58     |                |
| QUINTA                                     |                | \$640,632.46           |              | \$743,133.65     |                |
| SEXTA                                      |                | \$531,805.97           |              | \$616,894.93     |                |
| SÉPTIMA                                    |                | \$453,272.85           |              | \$525,796.51     |                |
| OCTAVA                                     |                | \$499,971.65           |              | \$579,967.11     |                |
| NOVENA                                     |                | \$621,349.27           |              | \$720,765.15     |                |
| DÉCIMA                                     |                | \$164,915.01           |              | \$191,301.41     |                |
| ONCEAVA                                    |                | \$293,438.09           |              | \$340,388.18     |                |
| DOCEAVA                                    |                | \$1,326,356.13         |              | \$1,538,573.11   |                |
| TRECEAVA Y FINIQUITO                       |                | \$133,937.36           |              | \$155,367.34     |                |
| A) TOTAL EJERCIDO                          |                | \$6,381,039.66         |              | \$7,402,006.00   |                |
| B) SALDO NO EJERCIDO                       |                | \$0.00                 |              | \$0.00           |                |
| SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B) |                | \$6,381,039.66         |              | \$7,402,006.00   |                |

INVERSIÓN TOTAL RAMO 33

\$7,402,006.00

**Grupo Prourbac**  
S.A. de C.V.  
R. F. C. GPR-020409-553  
Ira. Cerrada de Iro. de Mayo No. 106 Int. II  
Col. Centro C.P. 71228  
Santa Lucía del Camino, Oax.  
01 2011 137 7692

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**VICE-RECTORIA**  
**ADMINISTRATIVA**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

**"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA"**

|                   |                          |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NUM. DE CONTRATO  | UTM-EO-920005999-E2-2024 | CONVENIO MODIFICATORIO 1 | No. UTM-CM-E2-2024-01    |
| FECHA DE CONTRATO | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | FECHA DE CONVENIO        | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| NUM. DE OBRA      | FAM-IES/0172/230381/2023 | CONVENIO MODIFICATORIO 2 | No. UTM-CM-E2-2024-02    |
|                   |                          | FECHA DE CONVENIO        | 06 DE DICIEMBRE DE 2024  |

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA", Y ACTO SEGUIDO LA ARQ. ANDREA ROSARIO AMADOR ESPERANZA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

|               |                   |      |
|---------------|-------------------|------|
| 1.- TECHUMBRE | 1.1. CONSTRUCCIÓN | 100% |
| 2. MOBILIARIO | 1.2 MANTENIMIENTO | -    |
| 3.-EQUIPO     | 1.3 INSTALACIONES | 100% |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

**ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA**  
**Grupo Prourbac**  
**S.A. de C.V.**  
 R. F. C. GPR-020409-553  
 Ira. Cerrada de Iro. de Mayo No. 106 (m. 1)  
 Col. Centro C.P. 71228  
 Santa Lucía del Camino, Oax.  
 Tel. y fax: 01 (951) 132 5221

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. ANDREA ROSARIO AMADOR ESPERANZA  
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
 GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.

**RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**

FIRMA:

NOMBRE: L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO  
 CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

**TESTIGOS**

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO  
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ RÍOS  
 CARGO: SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:  
 NO HAY OBSERVACIONES

ANEXOS: -  
 HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, 27 DE ENERO DE 2025