

2026

EJERCICIO FISCAL EN
EL QUE OTORGÓ EL
RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Período que se reporta:

JULIO-SEPTIEMBRE 2026

Fecha de elaboración: 05/10/2026

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entidad federativa: Oaxaca Clave de Entidad federativa: 20
Clave B11: 20MSU0060R

Planeación

Nombre: M.R.C. Mónica Edith García García
Cargo: Representante Institucional
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 780 y 785
Correo electrónico: mrepresentante@mixteco.utm.mx

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Itzamatul Moya Solano
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770
Correo electrónico: imoya@mixteco.utm.mx, dproyectosconstruccion@mixteco.utm.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(4) Prioridad	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto				(11) Monto Autorizado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				(13) Monto ejercido (D)	(14) RESANANTES		(15) Espacios físico/equipamiento (programado/autorizado)			(16) Asignaciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales (DD/MM/AA)		(19) Observaciones	(20) Rendimiento a la TESOFE			(21) Actas								
		No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/equipo	Cantidad		Metros Cuadrados (m²)	Inicio	Término	Línea de Crédito	Fecha de pago			Importe	Estrategia Presupuesto Actualizado MONTO		Fecha	Acta Administrativa de Entrega/Recepción (firmado DUE/SES) MONTO	Fecha									
			INICIO	TÉRMINO																													
	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFE) PARA PROGRAMAS STEM, SEGUNDA ETAPA	X			\$ 6,560,505.00					\$ 6,560,505.00	\$ 0.00	\$ 6,560,505.00	\$ -	Laboratorios	5.00	532.95					GLOBAL DEL PROYECTO												
														Área común	1.00	75.89					0%	Este proyecto está en proceso de licitación											
														TOTAL	9	608.84																	
	AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGIA AVANZADA DE MANUFACTURA, SEGUNDA ETAPA	X			\$ 950,000.00					\$ 950,000.00	\$ 0.00	\$ 950,000.00	\$ -	Talleres	1.00	130.07					0%	Se está gestionando el oficio de autorización de recursos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca											
														Laboratorios	1.00	121.43																	
														TOTAL	1	251.50																	
	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CINCO AULAS CON SANITARIOS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	X			\$ 13,206,184.86	UTM-EO-92003699-E1-2026	10/07/26	25/01/27	\$ 13,204,587.38	OBRA DE VALUAD Y CONSTRUCCION A REQUIPIA S.A. DE C.V.	\$ 1,597.48	\$ 5,166,530.80	\$ 8,039,654.06	\$ 8,038,056.58	Salones	5.00	485.20	Terminación de trabajos preliminares, terminación de cimentación a excepción del relleno de capas, colado de muros y columnas de planta baja, construcción de muros de tabique rojo de 21cm de espesor, cimbrado de fondo de mazo y mazo de armado de trabes de entrepiso			28%	10/07/26	El recurso no contratado se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.										
														Sanitarios	2.00	53.04																	
														Cuarto de red	1.00	5.47																	
														Pasillos de circulación	1.00	241.37																	
														TOTAL	9	785.06																	
	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	X			\$ 13,153,078.16	UTM-EO-92003699-E3-2026	10/08/26	25/02/27	\$ 13,152,536.87	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V.	\$ 541.29	\$ 4,656,312.86	\$ 8,496,765.30	\$ 8,496,224.01	Salones	6.00	538.24	Terminación de trabajos preliminares, colado de cimentación (zapatas, contrates, muros y columnas) enrasa de tabicón, armado de trabes de liga.			18%	10/08/26	El recurso no contratado se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.										
														Cuarto de red	1.00	5.47																	
														Pasillos de circulación	1.00	241.37																	
														TOTAL	8	785.08																	
					\$33,866,768.02				\$26,357,124.25		\$7,512,643.77	\$8,822,843.86	\$24,046,024.36	\$16,534,280.59																			

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTODR. RAÚL SALAS CORONADO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta filas como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, y los que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ
EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo que se reporta:

JULIO-SEPTIEMBRE_2026

Fecha de elaboración: 05/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance:

0.00%

1

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA.


GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE
FORMACIÓN EXPERIMENTAL
INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA
PROGRAMAS STEM, SEGUNDA
ETAPA.CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE
FORMACIÓN EXPERIMENTAL
INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS
STEM
LATITUD: 17.827383°
LONGITUD: -97.804278°

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Av. Dr. Modesto Seara Vázquez
No. 1. Acatilma, Heroica Ciudad de Huajuapán de
León, Oax., México C.P. 69004

FOTOS



F1: VISTA 1 TERRENO



F2: VISTA 2 TERRENO



F3: VISTA 3 TERRENO



F4: VISTA 4 TERRENO



F5: VISTA 5 TERRENO

Observaciones:

Este proyecto está en proceso de licitación

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTODR. RAÚL SALAS CORONADO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo que se reporta:

JULIO-SEPTIEMBRE_2026

Fecha de elaboración: 05/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD:


2

Nombre de la obra:

AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADASTALLERES DE DISEÑO Y LABORATORIO
DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE
MANUFACTURA
LATITUD: 17.827383°
LONGITUD: -97.804278°Dirección Postal: Av. Dr. Modesto Seara
Vázquez No. 1, Acatlima, Heroica Ciudad de
Huajuapán de León, Oax., México C.P. 69004

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS



F1: VISTA 1 AMPLIACIÓN DEL TALLER DE CERÁMICA



F2: VISTA 2 AMPLIACIÓN DEL TALLER DE CERÁMICA



F3: VISTA 3 AMPLIACIÓN DEL TALLER DE CERÁMICA



F4: VISTA 4 AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO AVANZADO DE MANUFACTURA



F5: VISTA 5 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL LABORATORIO AVANZADO DE MANUFACTURA

Observaciones:

Se está gestionando el oficio de autorización de recursos en la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de OaxacaARQ. ITZAMATUL MOYASOLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTODR. RAÚL SALAS CORONADO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo que se reporta:

JULIO-SEPTIEMBRE 2026

Fecha de elaboración: 05/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

#PRIORIDAD:

3

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CINCO AULAS CON SANITARIOS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS

Porcentaje de avance

28.00%



CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE
CINCO AULAS CON SANITARIOS EN LA
ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
LATITUD: 17.8324840°
LONGITUD: -97.8038403°



Dirección Postal: Av. Dr. Modesto Seara
Vázquez No. 1. Acatlita, Heroica Ciudad de
Huaquapán de León, Oax., México C.P. 69004

FOTOS



F1: VISTA 1 FRONTAL



F2: VISTA 2 FRONTAL DERECHA

Observaciones:

Terminación de trabajos preliminares, terminación de cimentación a excepción del relleno de cepas, colado de muros y columnas de planta baja, construcción de muros de tabique rojo de 21cm de espesor, cimbrado de fondo de trabes e inicio de armado de trabes de entrepiso



F3: VISTA 3 POSTERIOR IZQUIERDA



F4: VISTA 4 POSTERIOR DERECHA



F5: VISTA 5 FRONTAL IZQUIERDA

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

DR. PAUL SALAS CORONADO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAPeriodo que se reporta:
JULIO-SEPTIEMBRE_2026

Fecha de elaboración: 05/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD


4

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADASCONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE
SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
MIXTECA
LATITUD: 17.8320624°
LONGITUD: -97.8038351°Dirección Postal: Av. Dr. Modesto Seara
Vázquez No. 1. Acatlilma, Heroica Ciudad de
Huajuapán de León, Oax., México C.P. 69004

Porcentaje de avance

18.00%

FOTOS



F1: VISTA 1 FRONTAL



F2: VISTA 2 FRONTAL DERECHO

Observaciones:

Terminación de trabajos preliminares, colado de cimentación (zapatas,
contratraveses, muros y columnas) enrase de tabicón, armado de trabes de
liga.

F3: VISTA 3 POSTERIOR IZQUIERDA



F4: VISTA 4 POSTERIOR DERECHA



F5: VISTA 5 FRONTAL IZQUIERDA

ARO. ITZAMATIL MOYA SOLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTODR. RAÚL SALAS CORONADO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.