UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL"

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL"	**CONTRATISTA**	ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
		R.F.C. :	EEJ1404236P5
		CONTRATO NUM:	UTM-EO-920005999-E1-2024
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	**FECHA DE CONTRATO**	19 DE JUNIO DE 2024
		CONVENIO MODIFICATORIO 1	NO. UTM-CM-E1-2024-01 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024
LOCALIDAD	002 - ACATLIMA	**CONVENIO MODIFICATORIO 2**	NO. UTM-CM-E1-2024-02 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO	039 - HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	**FONDO**	FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
		No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0261/2024
REGION	04 - MIXTECA	**NUM. DE OBRA**	FAM-IES/0261/240439/2024
ESTADO	020 - OAXACA	**PROGRAMA**	138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FECHA DE INICIO REAL	21 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE TÉRMINO REAL	13 DE MARZO DE 2025	**SUBPROGRAMA**	03 - HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 12 :00 HRS. DEL **27 DE MARZO DE 2025** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, **CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA** MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO "FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2024." DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0261/2024 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ GONZÁLEZ LUIS, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LA INVERSIÓN QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	
OBRA NUEVA	X
AMPLIACIÓN	
MANTENIMIENTO	
TECHUMBRE	
EQUIPO Y MOBILIARIO	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	O OTROS
	X			

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL EN 2 NIVELES, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 914.25 M2, REALIZANDO 789.21 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO); 675.61 M2 DE SUPERFICIE DE CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO, MURETE DE ENRASE); EN LA PLANTA BAJA SE CONTARÁ CON: 4 CUBÍCULOS CON UN ÁREA TOTAL DE 46.62 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 27.34 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 SALA DE JUNTAS DE 31.37 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 ÁREA DE LOCKERS DE 5.97 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 2 MÓDULOS SANITARIOS CON UN ÁREA TOTAL DE 39.22 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 ÁREA DE LABORATORIOS DE 421.04 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYPANEL); ÁREA DE CIRCULACIÓN (VESTÍBULO, PASILLOS Y ESCALERAS) CON UN ÁREA TOTAL DE 104.05 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); EN LA PLANTA ALTA SE CONTARÁ CON: 4 AULAS CON UN ÁREA TOTAL DE 195.08 M2 (MUROS DE TABIQUE Y TABLACEMENTO, PISOS, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO, ACABADOS Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYPANEL); ÁREA DE CIRCULACIÓN (PASILLOS Y ESCALERAS) CON UN ÁREA TOTAL DE 43.56 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS) ; 1 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE PARA CUBIERTA (PERFILES METÁLICOS), 41 PZAS. DE CARPINTERÍA Y CANCELERÍA (24 VENTANAS, 17 PUERTAS); 140ML DE INST. HIDRÁULICA: (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2"); 103 ML DE INST. SANITARIA: (TUBERÍA SANITARIA DE 2" Y 4"); 191 PZAS. DE INST. ELÉCTRICA: (78 CONTACTOS, 24 APAGADORES, 11 ARBOTANTES, 77 LUMINARIAS LED, 1 CENTRO DE CARGA). BENEFICIANDO A 322 ALUMNOS DE LAS INGENIERÍAS AFINES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS QUE LES PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN: AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004.

AREA:			INVERSIÓN EJERCIDA	$	9,000,000.00
EDIFICIOS:	914.25	M2			
MANTENIMIENTO	0	M2			
LÍNEA HIDRÁHULICA:	96.70	ML	CONSTRUCCIÓN	$	9,000,000.00
			MANTENIMIENTO	$	
LÍNEA SANITARIA:	41.60	ML	MOB. Y EQUIPO:	$	

SERVICIOS

EL PROYECTO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA		DRENAJE	X	ANDADORES	X

VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES Jara S. DE R.L. DE C.V.

PROLONGACIÓN DE BUCALIPTOS No. 1323 COL. LAS FLORES SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71228, TEL. 51 84474 951 125 1379 R.F.C. EEJ1304236P5 e-mail: estructurasjara@yahoo.com.mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL"

CONTRATISTA	ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C.	EEJ1404236P5
CONTRATO No.	UTM-EO-920005999-E1-2024
FECHA CONTRATO	19 DE JUNIO DE 2024
CONVENIO 1	NO. UTM-CM-E1-2024-01 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024
CONVENIO 2	NO. UTM-CM-E1-2024-02 DE FECHA06 DE DICIEMBRE DE 2024
UBICACIÓN	AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004

No. OF DE AUT.	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0261/2024
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0261/240439/2024
PROGRAMA	138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
SUBPROGRAMA	03 - HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR
CLAVE DE FINANCIEAMIENTO	BEAHA0224

FECHA DE INICIO PROGRAMADA	21 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	21 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	17 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINO REAL	13 DE MARZO DE 2025

PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO 1	DEL 18/NOV AL 07/DIC DE 2024
PLAZO CONVENIO MODIFICATORIO 2	DEL 08/DIC DE 2024 AL 10/ENE DE 2025
TOTAL DE DÍAS DE AMPLIACIÓN AUTORIZADO	54 DÍAS NATURALES
TOTAL DE DÍAS DE RETRASO	62 DÍAS NATURALES
TOTAL DE DÍAS DE EJECUCIÓN	266 DÍAS NATURALES

COMPAÑÍA AFIANZADORA:	**DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**					
FIANZA DE ANTICIPO	No.	24A32651	%	30	IMPORTE	$2,649,821.35
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No.	24A32655	%	10	IMPORTE	$883,273.78
FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO	No.	24A32655	%	10	IMPORTE	$16,726.22
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No.	25A06727	%	10	IMPORTE	$900,000.00
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	62	IMPORTE DE LA SANCIÓN				$178,814.31

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DE LA REGIÓN MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA **27 DE MARZO DE 2025** LOS ABAJO FIRMANTES, PARA ENTREGAR Y RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL EN 2 NIVELES, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 914.25 M2, REALIZANDO 789.21 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO); 675.61 M2 DE SUPERFICIE DE CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO, MURETE DE ENRASE); EN LA PLANTA BAJA SE CONTARÁ CON: 4 CUBÍCULOS CON UN ÁREA TOTAL DE 46.62 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 ALMACÉN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 27.34 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 SALA DE JUNTAS DE 31.37 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 ÁREA DE LOCKERS DE 5.97 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 2 MÓDULOS SANITARIOS CON UN ÁREA TOTAL DE 39.22 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); 1 ÁREA DE LABORATORIOS DE 421.04 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYPANEL); ÁREA DE CIRCULACIÓN (VESTÍBULO, PASILLOS Y ESCALERAS) CON UN ÁREA TOTAL DE 104.05 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); EN LA PLANTA ALTA SE CONTARÁ CON: 4 AULAS CON UN ÁREA TOTAL DE 195.08 M2 (MUROS DE TABIQUE Y TABLACEMENTO, PISOS, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO, ACABADOS Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYPANEL); ÁREA DE CIRCULACIÓN (PASILLOS Y ESCALERAS) CON UN ÁREA TOTAL DE 43.56 M2 (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS) ; 1 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE PARA CUBIERTA (PERFILES METÁLICOS), 41 PZAS. DE CARPINTERÍA Y CANCELERÍA (24 VENTANAS, 17 PUERTAS); 140ML DE INST. HIDRÁULICA: (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2"); 103 ML DE INST. SANITARIA: (TUBERÍA SANITARIA DE 2" Y 4"); 191 PZAS. DE INST. ELÉCTRICA: (78 CONTACTOS, 24 APAGADORES, 11 ARBOTANTES, 77 LUMINARIAS LED, 1 CENTRO DE CARGA). BENEFICIANDO A 322 ALUMNOS DE LAS INGENIERÍAS AFINES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS QUE LES PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN: AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; **RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO	**$8,832,737.84**	**CONVENIO MODIFICATORIO**	**$167,262.16**	**TOTAL CONTRATADO**	**$9,000,000.00**

ESTIMACIONES	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			**IMPORTE S/IVA**	**MONTO C/IVA**	**MONTO PENALIZADO**
PRIMERA	21-jun-24	AL	20-jul-24	$543,172.79	$630,080.44	$0.00
SEGUNDA	21-jul-24	AL	10-ago-24	$282,804.99	$328,053.79	$0.00
TERCERA	11-ago-24	AL	31-ago-24	$551,892.70	$640,195.53	$0.00
CUARTA	01-sep-24	AL	25-sep-24	$313,934.32	$364,163.81	$0.00
QUINTA	26-sep-24	AL	20-oct-24	$479,925.99	$556,714.15	$0.00
SEXTA	21-oct-24	AL	07-nov-24	$265,725.46	$308,241.53	$0.00
SÉPTIMA	08-nov-24	AL	21-nov-24	$304,432.18	$353,141.33	$0.00
OCTAVA	22-nov-24	AL	05-dic-24	$486,901.82	$564,806.11	$0.00
NOVENA	06-dic-24	AL	19-dic-24	$407,223.02	$472,378.70	$0.00
DÉCIMA	20-dic-24	AL	26-dic-24	$168,946.59	$195,978.04	$0.00
ONCEAVA	27-dic-24	AL	02-ene-25	$1,183,179.60	$1,372,488.34	$0.00
DOCEAVA	03-ene-25	AL	10-ene-25	$1,157,822.60	$1,343,074.22	$0.00
TRECEAVA	11-ene-25	AL	20-ene-25	$390,613.81	$453,112.02	$2,899.48
CATORCEAVA	21-ene-25	AL	30-ene-25	$567,761.63	$658,603.49	$6,255.52
QUINCEAVA	31-ene-25	AL	14-feb-25	$510,091.67	$591,706.34	$13,686.47
DIECISEISAVA Y FINIQUITO	15-feb-25	AL	13-mar-25	$144,191.52	$167,262.16	$155,972.84

A) TOTAL EJERCIDO	**$7,758,620.69**	**$9,000,000.00**	
SALDO NO EJERCIDO	**$0.00**	**$0.00**	
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO (A+B)	**$7,758,620.69**	**$0.00**	
SUMA MONTO PENALIZADO			**$178,814.31**
INVERSIÓN TOTAL RAMO 33	**$9,000,000.00**		

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS No. 1323 COL. LAS FLORES
SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71228, TEL. 51 84474
951 125 1379 R.F.C. EEJ1404236P5 e-mail: estructurajara@yahoo.com.mx

VICE-RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL"

NUM. DE CONTRATO	UTM-EO-920005999-E1-2024	**CONVENIO MODIFICATORIO 1**	NO. UTM-CM-E1-2024-01
FECHA DE CONTRATO	19 DE JUNIO DE 2024	**FECHA DE CONVENIO**	23 DE AGOSTO DE 2024
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0261/240439/2024	**CONVENIO MODIFICATORIO 2**	NO. UTM-CM-E1-2024-02
		FECHA DE CONVENIO	06 DE DICIEMBRE DE 2024

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL"**, Y ACTO SEGUIDO EL **ARQ. ANTONIO JARQUÍN RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.**, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL **L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL		1.1. EDIFICACIÓN	**100%**
2. MOBILIARIO		1.2 MANTENIMIENTO	-
3.-EQUIPO		1.3 INSTALACIONES	**100%**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS No. 1323 COL. LAS FLORES
SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71228 TEL. 51 84474

FIRMA

NOMBRE: ARQ. ANTONIO JARQUÍN RODRÍGUEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA

FIRMA

NOMBRE: L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO
CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

TESTIGOS

FIRMA

NOMBRE: ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

FIRMA

NOMBRE: ING. RICARDO G. MARTÍNEZ VÁSQUEZ
CARGO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

ANEXOS: -

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, 27 DE MARZO DE 2025